

Sprawozdanie z wykonania inwestycji gminnych na dzień 30.06.2016 r.

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	Okres Realizacji	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
	Rolnictwo i łowiectwo	010		112 000,00	8 920,63	7,96%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		112 000,00	8 920,63	7,96%
1	Budowa wodociągu do oczyszczalni ścieków w Niemcach- wykonanie dokumentacji		2015-2016	38 000,00	7 999,99	21,05%
2	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej południowej części m. Niemce		2015-2016	59 000,00	920,64	1,56%
3	Wykonanie dokumentacji na budowę kanalizacji sanitarnej w m.Wola Niemiecka (VI i V linia)		2015-2016	15 000,00	0,00	0,00%
	Transport i łączność	600		2 246 605,96	474 913,51	21,14%
	Lokalny transport zbiorowy	60004		150 000,00	141 220,55	94,15%
1	Budowa zatoki autobusowej w m. Niemce		2015-2016	142 000,00	141 220,55	99,45%
2	Budowa zatoki autobusowej przy drodze serwisowej Dys-Ciecierzyn- wykonanie dokumentacji		2016	8 000,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		67 037,96	60 887,96	90,83%
1	Przebudowa chodnika w m. Pryszczowa Góra, w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 809 Lublin-Krasienin-Kieszkówka-Przytoczno		2015-2016	60 887,96	60 887,96	100,00%
2	Wykonanie dokumentacji na przebudowę chodnika w m. Niemce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 828		2016	6 150,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne powiatowe	60014		40 000,00	0,00	0,00%
1	Wykonanie projektu sieci światłowodowej wzdłuż dróg powiatowych Nr 2217L i1546L		2016	40 000,00	0,00	0,00%
	Drogi publiczne gminne	60016		1 353 448,00	84 820,37	6,27%
1	Przebudowa drogi gminnej (ul. Cedrowa) - w m. Jakubowice Konińskie II etap		2015-2016	69 000,00	66 320,37	96,12%
2	Modernizacja mostu w m.Baszki		2016	100 000,00	0,00	0,00%
3	Przebudowa drogi gminnej Nr 103358L w m.Stoczek i Stoczek Kolonia oraz drogi gminnej Nr 106035L Stoczek Kolonia- Majdan Krasieniński		2015-2016	944 448,00	2 200,00	0,23%
4	Przebudowa ulicy Brzozowej w m. Jakubowice Konińskie		2016	23 000,00	2 900,00	12,61%
5	Modernizacja drogi gminnej Nr 106043L będącej dojazdem do gruntów rolnych znajdującej się na działce Nr 1569 w m. Nasutów		2016	97 000,00	6 600,00	6,80%
6	Modernizacja drogi gminnej Nr 106082L będącej dojazdem do gruntów rolnych znajdującej się na działkach Nr 1572,1573 oraz 1607/2		2016	117 000,00	6 800,00	5,81%
7	Przebudowa drogi gminnej Nr 106067L w m. Ciecierzyn (Kolonia Północna)		2016	3 000,00	0,00	0,00%
	Drogi wewnętrzne	60017		242 620,00	178 358,63	73,51%
1	Budowa drogi dojazdowej do parkingu i ZS w Krasieninie		2015-2016	5 900,00	5 900,00	100,00%
2	Budowa drogi wewnętrznej (ścieżki rowerowej) w m.Dys (od kościoła do remizy strażackiej)		2015-2016	180 000,00	157 341,63	87,41%
3	Budowa drogi wewnętrznej w m. Krasienin Kolonia wzdłuż rzeki Minina- opracowanie dokumentacji		2016	25 000,00	4 305,00	17,22%
4	Zakup działki Nr 42/2 pod drogę w m. Osówka		2016	18 720,00	0,00	0,00%

5	Zakup działki Nr 42/2 pod drogę w m. Dys		2016	13 000,00	10 812,00	83,17%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	60078		393 500,00	9 626,00	2,45%
1	Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 112535L od km 0+210,25 do km)+331,31 w m. Dys		2016	333 500,00	2 000,00	0,60%
2	Wykonanie projektu budowlanego dla zadania Likwidacja osuwiska w ciągu drogi gminnej nr 106047L od km 1+720,00 do km 1+880,00 wraz z regulacją koryta rzeki Ciemięgi		2016	60 000,00	7 626,00	12,71%
	Gospodarka mieszkaniowa	700		95 000,00	94 998,00	100,00%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		95 000,00	94 998,00	100,00%
1	Zamiana prawa własności nieruchomości gruntowej (działka 2005/9 o pow. 0,2114 ha na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej (działka 30/16) o pow. 0,1758 ha położonych w m. Niemce		2015-2016	95 000,00	94 998,00	100,00%
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754		11 500,00	0,00	0,00%
	Ochotnicze straże pożarne	75412		11 500,00	0,00	0,00%
1	Modernizacja budynku OSP Nasutów		2015-2016	11 500,00	0,00	0,00%
	Oświata i wychowanie	801		40 000,00	34 999,99	87,50%
	Szkoły podstawowe	80101		40 000,00	34 999,99	87,50%
1	Modernizacja kuchni w ZPO w Dysie		2015-2016	35 000,00	34 999,99	100,00%
2	Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni w ZS Krasienin		2016	5 000,00	0,00	0,00%
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		26 000,00	15 000,00	57,69%
	Żłobki	85305		26 000,00	15 000,00	57,69%
1	Wykonanie przyłącza gazowego i kotłowni w Żłobku		2015-2016	5 000,00	0,00	0,00%
2	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę żłobka w m. Niemce		2016	15 000,00	15 000,00	100,00%
3	Wykonanie przyłącza gazowego do budynku żłobka		2016	6 000,00	0,00	0,00%
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		691 145,00	598 523,00	86,60%
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90001		18 450,00	0,00	0,00%
1	Wykonanie dokumentacji budowy polderu zalewowego w m. Niemce (osiedle Chmielno)		2016	18 450,00	0,00	0,00%
	Gospodarka odpadami	90002		7 000,00	6 427,98	91,83%
1	Zakup instalacji monitoringu na PSZOK		2016	7 000,00	6 427,98	91,83%
	Oświetlenie ulic, placów, dróg	90015		649 025,00	592 095,02	91,23%
1	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 809 w m. Krasienin Kolonia (w kierunku Majdanu Krasienińskiego)		2015-2016	121 970,00	114 504,53	93,88%
2	Budowa oświetlenia przy drogi powiatowej Nr 2201L w m. Osówka		2015-2016	38 030,00	32 161,18	84,57%
3	Budowa oświetlenia drogi powiatowej 222L w. Swoboda		2015-2016	35 000,00	25 897,99	73,99%
4	Budowa oświetlenia drogi wojewódzkiej Nr 809 w m. Krasienin Kolonia (w kierunku dworu)		2015-2016	71 000,00	65 574,23	92,36%
5	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106056L m. Elizówka		2015-2016	84 000,00	80 470,65	95,80%
6	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106070L m. Elizówka		2015-2016	64 000,00	58 934,73	92,09%
7	Budowa oświetlenia w m. Łagiewniki		2015-2016	40 000,00	22 803,29	57,01%
8	Budowa oświetlenia drogi gminnej Nr 106057L m. Dys		2015-2016	78 600,00	78 540,32	99,92%

9	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106045L m. Wola Niemiecka		2015-2016	10 000,00	10 000,00	100,00%
10	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106030L m. Stoczek		2015-2016	10 860,00	10 853,46	99,94%
11	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106053L m. Ciecierzyn		2015-2016	7 000,00	7 000,00	100,00%
12	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106063L m. Boduszyn		2015-2016	8 830,00	8 826,86	99,96%
13	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106055L m. Ciecierzyn		2015-2016	20 000,00	20 000,00	100,00%
14	Budowa oświetlenia przy drodze gminnej Nr 106036L m. Wola Krasienińska		2015-2016	8 960,00	8 959,88	100,00%
15	Budowa oświetlenia przy drodze wojewódzkiej m. Rudce Kozłowieckiej		2015-2016	10 000,00	9 999,90	100,00%
16	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem usunięcia kolizji złącza kablowego przy skrzyżowaniu przebudowanej drogi powiatowej z ul. Kwiatową w m. Dys 106071L i drogi powiatowej Nr 2215L w m. Dys		2016	3 200,00	0,00	0,00%
17	Budowa oświetlenia ul. Budnego w m. Niemce		2015-2016	11 000,00	11 000,00	100,00%
18	Wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia przy drodze wojewódzkiej Nr 828 w m. Nasutów		2015-2016	14 890,00	14 883,00	99,95%
19	Zakup i montaż lampy solarnej w m. Zalesie		2015-2016	11 685,00	11 685,00	100,00%
	Pozostała działalność	90095		16 670,00	0,00	0,00%
1	Ogrodzenie działki gminnej w m. Pólko - II etap		2015-2016	16 670,00	0,00	0,00%
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		6 150,00	6 150,00	100,00%
	Pozostała działalność	92195		6 150,00	6 150,00	100,00%
1	Dziedzictwo kulturowe- wykonanie koncepcji zagospodarowania miejsc kultury		2016	6 150,00	6 150,00	100,00%
	Kultura Fizyczna	926		84 000,00	58 000,00	69,05%
	Obiekty sportowe	92601		84 000,00	58 000,00	69,05%
1	Budowa ścieżki rowerowej w m. Dys-Jakubowice Konińskie- wykonanie dokumentacji		2015-2016	10 000,00	0,00	0,00%
2	Centrum rekreacji i rozrywki dla dzieci		2015-2016	59 000,00	58 000,00	98,31%
3	Budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego w m.Dys		2015-2016	15 000,00	0,00	0,00%
	Razem inwestycje			3 312 400,96	1 291 505,13	38,99%